

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки реализации инвестиционных проектов, включенных в адресную часть Инвестиционной программы на 2021 год по АО "Алмалыкский ГМК" за январь-июнь 2021 года

№	Наименование инициаторов и проектов	Общая стоимость проекта	Основание для реализации	Мощность проекта	Сроки реализации	Прогноз освоения за:		Фактически освоено	% выполнения
						2021г.	отчетный период		
	ВСЕГО	5039,6				456,8	164,9	168,4	102,1
1	*Освоение месторождения "Ёшлик-I" (1-этап)	4486,0	ПП-2807 01.03.2017г.	60 млн тонн медно-молибденовой руды в год	2017-2025гг.	356,7	113,2	133,3	117,7
2	*Программа реконструкции и стабилизации деятельности АО "Алмалыкский ГМК"	357,5	ПП-3954 30.09.2018г.	стабилизация деятельности	2018-2022гг.	77,9	47,5	33,6	70,6
3	Строительство подземного рудника на участке "Самарчук" на базе действующего месторождения "Кызыл-алма"	71,5	ПП-2350 03.06.2015г.	100 тыс. тонн руды в год	2015-2021гг.	14,1	4,2	1,5	36,0
4	Расширение производственных мощностей по переработке сырья (Кальмакыр, Сары-Чеку, МОФ, УАТ, УПЖТ)	124,6	ПКМ-937 21.11.2018г.	3,1 млн тонн руды в год дополнительно	2017-2021гг.	8,1	0,0	0,1	